

<b>Holzliste</b>							Stand: 31.10.2018
<b>ALLE HÖLZER: TROCKEN UND VERDREHFEST</b>							
<b>Ansicht - A</b>	<b>Geliefert und zugeordnet</b>	<b>Anzahl</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Länge einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Länge Gesamt in mm</b>	<b>m³</b>	<b>zzgl. 15% Verschnitt</b>
150 x 100 Kantholz - Fichte	JA	1	11a	5000	5000		5750
"	JA	1	11b: Dachneigung berücksichtigen und Schneiden lassen <i>Vorne 150 mm - Hinten 133 mm</i>	5000	5000		5750
<b>Gesamt:</b>						<b>0,17</b>	<b>11500</b>
100 x 100 Kantholz - Fichte	JA	10	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10	2200	22000		25300
"	JA	1	12	5000	5000		5750
<b>Gesamt:</b>						<b>0,31</b>	<b>31050</b>
80 x 100 Kantholz - Fichte	JA	1	14	600	600		690
"	JA	2	20;21	650	1300		1495
"	JA	1	13	290	290		334
"	JA	1	15	310	310		357
"	JA	2	23;24	250	500		575
"	JA	1	16	400	400		460
"	JA	1	19	350	350		403
"	JA	1	19b	650	650		748
"	JA	2	17;18	800	1600		1840
"	JA	1	18b	600	600		690
<b>Gesamt:</b>						<b>0,06</b>	<b>7590</b>
<b>Auflattung für Trockenbauplatten</b>							
50 x 50 Kantholz - Fichte	JA	3	1c;1n;1o	1000	3000		3450
"	JA	2	1b;1m	1120	2240		2576
"	JA	1	1p	510	510		587
"	JA	1	1q	200	200		230
"	JA	1	1r	250	250		288
"	JA	1	1d: Dachneigung berücksichtigen und Schneiden lassen Vorne 50 mm - Hinten 42 mm (Gesamte Länge)	1500	1500		1725
"	JA	1	1e: Dachneigung berücksichtigen und Schneiden lassen Vorne 50 mm - Hinten 42 mm (Gesamte Länge)	3200	3200		3680
<b>Gesamt - Auflattung Trockenbauplatten:</b>						<b>0,03</b>	<b>12535</b>
<b>Ansicht - B</b>		<b>Anzahl</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Länge einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Länge Gesamt in mm</b>	<b>m³</b>	<b>zzgl. 15% Verschnitt</b>
100 x 100 Kantholz - Fichte	JA	9	32;33;34;35;35b;36;37;38;39	1888	16992		19541
"	JA	1	41	1988	1988		2286

150 x 100 Kantholz - Fichte	JA		42: Dachneigung berücksichtigen und Schneiden lassen 1 Vorne 100 mm - Hinten 117 mm	5000	5000		5750
100 x 100 Kantholz - Fichte	JA		1 43	3880	3880		4462
<b>Gesamt:</b>						<b>0,32</b>	<b>32039</b>
80 x 100 Kantholz - Fichte	JA		1 44	600	600		690
"	JA		2 45;48	400	800		920
"	JA		1 49	200	200		230
"	JA		2 46;47	800	1600		1840
"	JA		1 50	280	280		322
"	JA		1 48b	300	300		345
<b>Gesamt:</b>						<b>0,03</b>	<b>4347</b>
<b>Auflattung für Trockenbauplatten</b>							
50 x 50 Kantholz - Fichte	JA		2 32a;32d	1000	2000		2300
"	JA		2 32b;32c	808	1616		1858
"	JA		32e: Dachneigung berücksichtigen und Schneiden lassen Vorne 42 mm - Hinten 50 mm	3300	3300		3795
"	JA		32f: Dachneigung berücksichtigen und Schneiden lassen Vorne 42 mm - Hinten 50 mm	1300	1300		1495
<b>Gesamt - Auflattung Trockenbauplatten:</b>						<b>0,02</b>	<b>9448</b>
<b>Ansicht - C</b>							
		<b>Anzahl</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Länge einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Länge Gesamt in mm</b>	<b>m³</b>	<b>zzgl. 15% Verschnitt</b>
100 x 100 Kantholz - Fichte	JA	1	52	2135	2135		2455
"	JA	1	55	2380	2380		2737
"	JA	1	56	2700	2700		3105
"	JA	1	53	1000	1000		1150
<b>Gesamt:</b>						<b>0,09</b>	<b>9447</b>
80 x 100 Kantholz - Fichte	JA	2	68;71	1300	2600		2990
	JA	2	64;72	600	1200		1380
	JA	2	69;70	800	1600		1840
<b>Gesamt:</b>						<b>0,05</b>	<b>6210</b>
<b>Auflattung für Trockenbauplatten</b>							
50 x 50 Kantholz - Fichte	JA	2	67b;67c: Kopf- und Endstücke auf Gärung schneiden - 10°	2700	5400		6210
"	JA	2	72a;72c	1000	2000		2300
"	JA	1	72d	900	900		1035
"	JA	1	72b	1370	1370		1576
<b>Gesamt - Auflattung Trockenbauplatten:</b>						<b>0,02</b>	<b>11121</b>
<b>Ansicht - C (Innenteil - Geräteraum)</b>							
		<b>Anzahl</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Länge einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Länge Gesamt in mm</b>	<b>m³</b>	<b>zzgl. 15% Verschnitt</b>

100 x 100 Kantholz - Fichte (Innenteil Geräteraum)	JA	1	60	2055	2055		2363	
"	JA	1	61	2180	2180		2507	
"	JA	1	62	2285	2285		2628	
"	JA	1	62b	2480	2480		2852	
"	JA	1	58	1550	1550		1783	
"	JA - Wo?	1	59b	150	150		173	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,12</b>	<b>12305</b>	
80 x 100 Kantholz - Fichte (Innenteil Geräteraum)	JA	1	65	600	600		690	
"	JA	1	65b	150	150		173	
"	JA	2	66;66b	500	1000		1150	
"	JA	1	67	1000	1000		1150	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,03</b>	<b>3163</b>	
50 x 100 Kantholz - Fichte (Innenteil Geräteraum)	JA	1	63	2585	2585		2973	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,01</b>	<b>2973</b>	
<b>Ansicht - D</b>		<b>Anzahl</b>		<b>lfd. Nr.</b>	<b>Länge einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Länge Gesamt in mm</b>	<b>m³</b>	<b>zzgl. 15% Verschnitt</b>
100 x 100 Kantholz - Fichte	JA	1	73		2440	2440		2806
"	JA	1	74		2320	2320		2668
"	JA	1	75		2230	2230		2565
"	JA	1	76		2070	2070		2381
"	JA	1	79		2700	2700		3105
<b>Gesamt:</b>							<b>0,14</b>	<b>13524</b>
80 x 100 Kantholz - Fichte	JA	1	81		600	600		690
evt. aus Reserve 80 x 100 schneiden	JA	2	80;85		250	500		575
evt. aus Reserve 80 x 100 schneiden	JA	1	82		400	400		460
80 x 100 Kantholz - Fichte	JA	2	83;84		800	1600		1840
<b>Gesamt:</b>							<b>0,03</b>	<b>3565</b>
<b>Auflattung für Trockenbauplatten</b>								
50 x 50 Kantholz - Fichte	JA	2	67d;67e: Kopf- und Endstücke auf Gärung schneiden - 10°		2700	5400		6210
"	JA	1	76a		900	900		1035
"	JA	2	76b;76c		1000	2000		2300
"	JA	1	76d		1370	1370		1576
<b>Gesamt - Auflattung Trockenbauplatten:</b>							<b>0,03</b>	<b>11121</b>
<b>Ansicht - E</b>		<b>Anzahl</b>		<b>lfd. Nr.</b>	<b>Länge einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Länge Gesamt in mm</b>	<b>m³</b>	<b>zzgl. 15% Verschnitt</b>

150 x 100 Kantholz - Fichte	JA	11	A1;A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11	513	5643		6489
<b>Gesamt:</b>						<b>0,10</b>	<b>6489</b>
<b>Dachkonstruktion</b>		<b>Anzahl</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Länge einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Länge Gesamt in mm</b>	<b>m³</b>	<b>zzgl. 15% Verschnitt</b>
150 x 100 Kantholz - Fichte (Sparren)	JA	10	86;87;88;88b;89;90;91;92;93;94	3812	38120		43838
<b>Gesamt:</b>						<b>0,66</b>	<b>43838</b>
<b>Gesamt mengen</b>					<b>Länge Gesamt in m</b>	<b>m³</b>	
50 x 50 Kantholz - Fichte inkl. Verschnitt					44,22	0,098	
50 x 100 Kantholz - Fichte inkl. Verschnitt					2,97	0,015	
80 x 100 Kantholz - Fichte inkl. Verschnitt					24,87	0,199	
100 x 100 Kantholz - Fichte inkl. Verschnitt					98,37	0,984	
150 x 100 Kantholz - Fichte inkl. Verschnitt					61,83	0,927	
<b>Gesamt</b>						<b>2,223</b>	
<b>Schalung (überlugt) Lärche Gehobelt und Gefast</b>		<b>Mantel- umfang</b>		<b>Länge, Breite und Dicke einzeln mm (Fertigmaß)</b>	<b>Breite Gesamt in mm (je 20 mm überlugt)</b>	<b>m³</b>	<b>Anzahl Bretter</b>
29 m Mantelumfang zzgl. 15% Verschnitt (- 1 m für die Haustür)		32		3000 x 200 x 20	160	2,4	200
				jeweils 2 cm überlugt			
Zierbrettl u. Schnindlbrettl				4000 x 200 x 24		0,144	10
Zierbrettl u. Schnindlbrettl				5500 x 200 x 24		0,144	10